



## FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL POR EL TRANSANTIAGO

06 de mayo de 2008

El informe del 31 de marzo sobre el destino de los recursos entregados a las regiones en virtud de la Ley 20.206, muestra que éstos han sido asignados en un porcentaje cercano al 100%<sup>1</sup>. A partir del segundo semestre de 2007 y hasta la fecha, las regiones identificaron las iniciativas, proceso que en general se llevó a cabo a partir de ideas o proyectos de los municipios, y posteriormente fueron sometidos a la aprobación del CORE y de la Serplac (cuando esto era necesario), como organismo regional evaluador. Como una manera de acortar los plazos para llegar a la ejecución de los proyectos, algunas regiones traspasaron parte de los recursos al Programa de Mejoramiento Urbano, pudiendo financiar proyectos de un costo inferior a 50 millones de pesos.

La Región Metropolitana y la Araucanía fueron las que en mayor grado recurrieron a esta medida. No obstante lo anterior, una condición que prevaleció en la mayoría de las regiones fue la de implementar los proyectos durante el presente año. En la práctica, se ha ejecutado o están en ejecución un número reducido de proyectos, encontrándose la mayoría en etapa de licitación o preparando la licitación. Esto quiere decir que la ejecución de los proyectos partirá durante el segundo semestre del año en curso.

Las regiones que sí han logrado avanzar más rápido en la ejecución de las inversiones, han sido aquellas que destinaron recursos a adquisición o reposición de vehículos de transporte escolar, embarcaciones para transporte de pasajeros, o maquinaria necesaria para la conservación y mejoramiento de infraestructura vial (Región de Ohiggins o de Los Lagos). La excepción es la Región de Valparaíso que muestra un alto porcentaje de proyectos viales terminados.

La dificultad encontrada por la mayoría de las regiones para llegar a ejecutar obras ha sido, por una parte, el tiempo requerido para cumplir las etapas de preinversión, pero además un problema especialmente recurrente en algunas regiones, que es la necesidad de relicitar en más de una oportunidad por diferencias en los costos estimados y los ofertados por las empresas constructoras. Este es el caso por ejemplo en la región de Coquimbo.

Un caso más complejo es el de una cantidad de proyectos identificados por municipios para proveer de infraestructura sanitaria

---

<sup>1</sup> Se adjunta informe al 31 de marzo. Informe al 30 de abril se encuentra en elaboración.

(casetas sanitarias) algunos lugares aislados y de baja densidad poblacional, que no logran obtener recomendación social, debido a los costos de construcción en la zona, como es el caso en Aysén.

Algunas regiones optaron por una sola línea de proyectos, por ejemplo el Gobierno Regional de La Araucanía privilegió la provisión de saneamiento básico, agua potable rural y mejoramiento de caminos en las 32 comunas de la región. Los Ríos, por su parte, destinó la mayor parte de los recursos a adquisición y reposición de maquinaria y otros vehículos. La región de Ohiggins se concentró en transporte escolar y semaforización.

Algunas regiones concentraron los recursos en muy pocas iniciativas, como Antofagasta, que los distribuyó en tres grandes proyectos (dos en la comuna de Antofagasta y uno en San Pedro de Atacama), mientras otras, como Maule identificó 157 proyectos, incluyendo algunos muy pequeños como mejoramiento de señalización urbana, la mayoría de los cuales vía PMU.

### **Opinión de actores regionales respecto del destino de posibles futuros recursos de compensación por el Transantiago**

Si bien los recursos fueron bien recibidos por todas las regiones y todas realizaron esfuerzos especiales para desarrollar las tareas involucradas en su asignación y ejecución, en varias regiones plantearon que hubieran preferido que su destino no estuviera restringido a las áreas que fijó la ley, puesto que las realidades regionales y sus carencias pueden variar significativamente.

Así, en la región de Arica-Parinacota, hubieran optado por financiar compromisos pendientes como el mejoramiento de la catedral, terminar la Casa del Trabajador o la construcción de un gran museo, de nivel internacional, para la cultura Chinchorro.

En la región de Atacama plantean que idealmente futuros recursos debieran entregarse para ser destinados por las regiones a compromisos de tipo emblemáticos que tienen programados, tal como es el caso en esta región de la Segunda Etapa del Hospital de Copiapó, o la cuota de concesión de la doble vía entre La Serena y Caldera.

En Valparaíso se planteó, entre otras, la posibilidad de utilizar los recursos en proyectos de desarrollo productivo como la creación de una planta procesadora para la pesca artesanal.

En la región de Araucanía se ha planteado aplicar los recursos a realizar esfuerzos para actuar contra la contaminación en Temuco y Padre Las Casas.

Estos son algunos ejemplos de las expectativas que las regiones se formaron sobre la utilización de recursos fuera de programa. A partir de estos juicios y de algunos destinos cuestionables<sup>2</sup> que pueda haberse dado en algunos casos, es recomendable que en la destinación de futuros recursos se amplíe el ámbito en el cual las regiones pueden optar. Una alternativa es que si ha de ser destinado a proyectos de transporte, que sea abierto y no limitado a vialidad intermedia.

Al 31 de marzo, el estado de avance en la destinación de recursos es el siguiente:

REGION	FONDO N° 1 NO REEMBOL-SABLE	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRAN LOS PROYECTOS	ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MARZO
ARICA - PARINACOTA	1.835.600	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional iniciando procesos de licitación	Los recursos transferidos al Programa de Mejoramiento Urbano por un monto de M\$ 357.380 se encuentran decretados. A la fecha se está informando a los municipios para que den inicio a los procesos de licitación y contratación.
TARAPACA	2.033.200	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional y en procesos de licitación y ejecución	10 Proyectos se encuentran en proceso de ejecución con diversos resultados de avance físico. Los 42 proyectos restantes se encuentran en proceso de licitación, con fechas de apertura de ofertas durante el mes de abril.
ANTOFAGASTA	2.719.600	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional, en proceso de ejecución	Los proyectos se encuentran contratados y en proceso de ejecución, con avance físico y financiero por pagos de obras realizadas.
ATACAMA	2.272.400	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional, en proceso de adjudicación de obras	Los proyectos de la comuna de Copiapó se encuentran en proceso de reevaluación en SERPLAC, producto que los costos de la licitación sobrepasó los presupuestos oficiales. Los proyectos de la comuna de Vallenar se adjudicaron a la Empresa V y G S.A... La adjudicación se está tramitando en la Contraloría Regional, se estima el inicio físico de obras durante la primera quincena de mayo.

<sup>2</sup> En el sentido de adquirir algún bien en exceso (maquinaria o camiones tolva por ejemplo).

COQUIMBO	3.322.800	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional, en procesos de licitación y ejecución	Existen 5 proyectos en proceso de adjudicación, uno (1) adjudicado. Nueve (9) proyectos en segundo proceso de licitación, un (1) proyecto se encuentra terminado y dos proyectos con convenios mandatos firmados para iniciar licitación.
VALPARAISO	4.456.400	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional, en procesos de licitación y ejecución	La región informa que 12 proyectos se encuentran terminados, dos proyectos de la comuna de San Antonio se encuentran en segundo proceso de licitación y un proyecto de la comuna de La Ligua se encuentra en proceso de elaboración de convenio mandato.
O'HIGGINS	2.896.400	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional, en procesos de licitación y ejecución	Los buses adquiridos fueron entregados a las comunas beneficiarias. En relación al proyecto de Semáforos, se encuentra reformulando, producto que la licitación superó largamente los costos establecidos en el presupuesto oficial.
MAULE	4.726.800	Cartera de proyectos comunales modalidad PMU, aprobados por el Consejo Regional. Proyectos con financiamiento FNDR se encuentran resolviendo observaciones a la evaluación para ser presentados al Consejo Regional	La región solicitó la transferencia de recursos al PMU, la que se encuentra con Decreto de Hacienda tramitado. Paralelamente en la región se está trabajando con las comunas beneficiarias en la revisión de los proyectos, para su posterior licitación.
BIO - BIO	7.888.400	Primera cartera de 16 proyectos aprobados por el Consejo Regional, se prepara una segunda cartera conformada por 18 proyectos para someter a aprobación del Consejo Regional, previa resolución de las observaciones de la SERPLAC.	La Región se encuentra preparando los antecedentes para iniciar la licitación de 16 proyectos aprobados por el Consejo Regional, para los cuales ha solicitado la asignación de los recursos. Paralelamente se trabaja para resolver las observaciones a la evaluación de 18 proyectos, emitida por la SERPLAC.
ARAUCANIA	5.304.000	Proyectos FNDR aprobados por el Consejo Regional - El Consejo Regional aprobó distribución de recursos a las comunas para el financiamiento de Proyectos modalidad PMU.	El Consejo Regional aprobó 13 proyectos modalidad FNDR. El Gobierno Regional priorizó la transferencia de recursos al Programa de Mejoramiento Urbano, focalizados en las 32 comunas. Los proyectos deben ser formulados y presentados por los municipios, para su aprobación por el Gobierno regional.

LOS LAGOS	3.328.000	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional, en procesos de licitación y ejecución	La Región informa que 21 proyectos se encuentran terminados, 4 proyectos se encuentran en revisión de bases y preparando procesos de licitación, 2 proyectos en adjudicación, 1 proyectos en segundo proceso de licitación y 14 proyectos que se ejecutarán en fecha a establecer, durante el año 2008.
LOS RIOS	2.646.800	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional, en procesos de licitación y ejecución	La Región informa que los proyectos identificados y aprobados por el Consejo Regional cuentan con Convenios Mandatos firmados y en trámite de Toma de Razón, para dar inicio a los procesos de licitación. Paralelamente se prepara una nueva cartera de proyectos para ser evaluadas y posteriormente presentadas al CORE, durante el año 2008.
AYSEN	2.532.400	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional y en etapa de ejecución.	La región informa sobre el estado de los proyectos, de acuerdo al siguiente detalle: 8 proyectos en etapa de ejecución, 3 proyectos terminados, 2 proyectos con dificultades en su rentabilidad y 3 proyectos en revisión a su evaluación en SERPLAC.
MAGALLANES	2.641.600	Proyectos en Evaluación, cuentan con aprobación parcial del Consejo Regional para su financiamiento	La Región informa que 8 proyectos se encuentran en proceso de ejecución. Una cartera de 11 proyectos se encuentra resolviendo las observaciones a su recomendación técnica, para posteriormente ser presentados a aprobación del Consejo regional.
METROPOLITANA	3.395.600	Cartera de proyectos comunales modalidad PMU, aprobados por el Consejo Regional, en proceso de licitación, contratación y ejecución.	La Región informa los avances de los proyectos de acuerdo al siguiente detalle: Decreto de Traspaso en Trámite: 20; Firma de Convenios: 4;Visación de proyectos en SERVIU: 3; Modificación presupuestaria: 4;Segundo proceso licitación: 1; Elaboración de Bases y Especificaciones Técnicas: 6; Proceso de licitación: 33; Adjudicados: 3; en ejecución: 5; en ejecución por administración directa:3
<b>TOTAL</b>	<b>52.000.000</b>		

REGION	FONDO N°2 REEMBOLSABLE	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRAN LOS PROYECTOS	ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MARZO
ARICA - PARINACOTA	3.487.640	Proyectos Evaluados por Circular N° 36 1 proyecto con Acuerdo del Consejo Regional	La Región ha definido una nueva cartera de proyectos de los cuales 1 cuenta con aprobación del Consejo Regional y un segundo no cuenta con esta aprobación
TARAPACA	3.863.080	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional	La región definió una cartera de proyectos que a la fecha se encuentra en proceso de evaluación en la SERPLAC, los resultados señalan que dos iniciativas de inversión cuentan con recomendación técnica y acuerdo del Consejo Regional, un tercer proyecto se encuentra en proceso de evaluación en SERPLAC, para posteriormente ser presentado al Consejo Regional.
ANTOFAGASTA	5.167.240	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional, en ejecución y procesos de preparación de licitaciones	La Región presenta ocho (8) proyectos en etapa de ejecución y dos (2) proyectos en proceso de licitación
ATACAMA	4.317.560	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional y proceso de licitación de obras.	La región esta evaluando la adjudicación de 6 proyectos del Pavimentación Urbana. Paralelamente se encuentran en proceso de licitación 18 proyectos, programadas para mayo de 2008
COQUIMBO	6.313.320	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional	El Consejo Regional aprobó propuesta del Intendente Regional de destinar la totalidad de los recursos distribuidos a este Fondo en proyectos que formen parte de Convenios de Programación. La propuesta fué aprobada en términos generales, con el acuerdo de que estas aprobaciones se ratificarán una vez que se formalicen los Convenios con los Ministerios respectivos, que a la fecha se encuentran en proceso de negociación.
VALPARAISO	8.467.160	Proyectos con acuerdo del Consejo Regional. Acuerdo se consiguió con posterioridad a la fecha de cierre del 31 de marzo.	Se aprobó una cartera de mas de \$10.000 millones, en circunstancias que el fondo asciende a \$8.467.160 (la diferencia se financia con fondos regionales). La razón de esto es lograr gastar lo asignado. La región se encuentra solicitando

			los recursos a la DIPRES.
O'HIGGINS	5.503.160	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional, preparando antecedentes para iniciar procesos de licitación	Los recursos de este Fondo cofinanciarán iniciativas de inversión de la Provisión de Saneamiento sanitario de la SUBDERE, aportando el Gobierno Regional equivalentes al 50% del valor total de la Inversión (M\$ 9.114.651), los que serán solicitados durante los años 2008 y 2009. La región se encuentra preparando los procesos de licitación y se ha contratado la asesoría a la inspección técnica de los proyectos considerados para financiamiento.
MAULE	8.980.920	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional, preparando antecedentes para iniciar procesos de licitación	El Consejo Regional aprobó una cartera destinada a Conservación de la Red Comunal vial.
BIO - BIO	14.987.960	Cartera Proyectos por un monto de M\$ 9.352.953 con acuerdo del Consejo Regional preparando antecedentes para iniciar proceso de licitación. Se encuentra presentada y en proceso de evaluación técnica económica una cartera de M\$ 5.990.624, que aún no cuenta con el Acuerdo del Consejo Regional.	La cartera de proyectos aprobados se encuentra en proceso de preparación de los antecedentes para la licitación.
ARAUCANIA	10.077.600	Proyecto con Acuerdo del Consejo Regional por un monto de M\$ 4.718.975	La región identificó y aprobó por el Consejo Regional una cartera de 18 proyectos.
LOS LAGOS	6.323.200	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional, preparando antecedentes para iniciar procesos de licitación	La región definió que la totalidad de la cartera de proyectos priorizada será ejecutada durante el año 2008, en la actualidad se trabaja en la preparación de los antecedentes de licitación.
LOS RIOS	5.028.920	Está previsto focalizar los recursos en proyectos de conectividad Valdivia Corral, pero está pendiente acuerdo con el MOP, porque se requieren recursos adicionales	Pendiente suscribir acuerdo con el MOP y aprobación del Consejo Regional

AYSÉN	4.811.560	Proyectos con Acuerdo del Consejo Regional, pero sin recomendación técnica	El Consejo Regional aprobó listado de iniciativas de inversión presentadas por la Sra. Intendente, acuerdo que deberá ser ratificado una vez que los proyectos obtengan sus respectivas recomendaciones técnicas.
MAGALLANES	5.019.040	Proyectos en Evaluación y sin Acuerdo del Consejo Regional	La Región ha identificado un proyecto que cuenta con aporte sectorial para el año 2009 de M\$ 3.250.000,-. Con fecha 14 de noviembre fue solicitado su ingreso extraordinario a Mideplan, para su evaluación.
METROPOLITANA	6.451.640	El Consejo Regional aún no aprueba el Fondo N°2. Se está trabajando con la Comisión Rural el tema. <sup>3</sup>	Sin información sobre proyectos, ya que éstos pueden aplicarse solo a áreas rurales, y en lo referido al Fondo No reembolsable se destinaron a una multiplicidad de proyectos vía PMU. Una cartera de ese tipo es lenta de concretarse.
<b>TOTAL</b>	<b>98.800.000</b>		

GRM

---

<sup>3</sup> Información al 13 de mayo.